

मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक
आर्थिक वर्ष : २०७६/७७

	नाम	कार्यारत अवधि		चेस जु रकम
		देखि	सम्म	
कार्यालय प्रमुख	प्र.प्र.अ. श्री	२०७६/०४/०१	२०७७/०३/३१	६८६७८३७३
लोखा प्रमुख	ले.अ. सातौ श्री मुरारी पुडासैनी	२०७६/०४/०१	२०७७/०३/३१	

क) स्थानीय संचित कोष अर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को स्थानीय संचित कोष आय व्यय हिसाबको संक्षिप्त अवस्था निम्न बमोजिम रहेको छ ।

प्राप्ति भुक्तानी हिसाब					
विवरण	टिप्पणी	यस वर्ष रु.			जम्मा
		बजेट	आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सोझै भुक्तानी	
प्राप्ति (क+ख)		१५२२४३८३०३.८६	१२३०७६२३३७.८७	०.	१२३०७६२३३७.८७
क. प्राप्ति (संचितकोषमा आम्दानी बाधित)		१०९४१०२७६९	१००६७१२३८४	०.	१००६७१२३८४.६९
११००० कर	११	१५३६६०८६०	२९९९८३९७९.९८	०.	२९९९८३९७९.९८
१३००० अनुदान		६५७०७७५८०	५८११४६०००	०.	५८११४६०००.
संघीय सरकार	१२	५८७१५४५८०	५३४६८३०००	०.	५३४६८३०००.
प्रदेश सरकार	१२	६९९२३०००	४६४६३०००	०.	४६४६३०००.
जनसहभागिता		३००००००	३६४८२७२.	०.	३६४८२७२.
१४००० अन्य राजस्व		२८३३६४३२९	१२१९३४१३१.७१	०.	१२१९३४१३१.७१
ख. अन्य प्राप्ति		४२८३३५४३४.८६	२२४०४९९५४.१८	०.	२२४०४९९५४.१८
वितरण गर्न बाकी राजस्व		०	०	०.	०.
कोषहरू		२२८८६५४३४.८६	६५७१२८९७.१८	०.	६५७१२८९७.१८
धरोटी		०	७९७४४५६	०.	७९७४४५६.
संघीय प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम		१९९४७००००	१५०३६२६०१	०.	१५०३६२६०१.
भुक्तानी (ग+घ)		१८४५७१४६३६.७६	१२६७८०६०६७.२३	०.	१२६७८०६०६७.२३
ग. भुक्तानी (संचित कोषबाट)		१४१७३७९१०१.९	१०८४५८९१२०.८४	०.	१०८४५८९१२०.८४
२१००० पारिश्रमिक / सुविधा	१८	४०९०१७८८०	३०६८४४५०२.८२	०.	३०६८४४५०२.८२
२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग	१८	१३३१४५००५	९९७५०४२६.५३	०.	९९७५०४२६.५३
२५००० सहायता (Subsidy)	१८	४१२६७०००	१३५१३६०९.	०.	१३५१३६०९.
२६००० अनुदान	१८	९५४२०००	१५७७९४५	०.	१५७७९४५.
२७००० सामाजिक सुरक्षा	१८	२२२८५१९५	१३७८४१०७५.	०.	१३७८४१०७५.
२८००० अन्य खर्च	१८	११४४४३४००	१८४४३९५४६.४९	०.	१८४४३९५४६.४९
३१००० गैर वित्तीय सम्पत्ति / पूँजीगत खर्च	१८	६८७६७८६२९.९	३४०६२२०१६	०.	३४०६२२०१६.
३२००० वित्तीय सम्पत्ति	१८	०	०	०.	०.
घ. अन्य भुक्तानी		४२८३३५४३४.८६	१८३२१६९४६.३९	०.	१८३२१६९४६.३९
कोषहरू		२२८८६५४३४.८६	३०४७६५८६.३९	०.	३०४७६५८६.३९
धरोटी		०.	२३७७७५९.	०.	२३७७७५९.
संघीय प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम		१९९४७००००	१५०३६२६०१	०.	१५०३६२६०१.
कट्टी रकम भुक्तानी/दाखिला गर्न बाकी			०.	०.	०.

[Handwritten signatures and marks]

प्राप्ति भुक्तानी हिसाब					
विवरण	टिप्पणी	यस वर्ष र.			जम्मा
		बजेट	आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सोझै भुक्तानी	
इ. यो वर्षको बचत (न्युन)		-३२३२७६३३२.९	-३७०४३७२९.३६	०.	-३७०४३७२९.३६
च. गतवर्षको जिम्मेवारी रकम (अ.लया)			९९७६५९८३७.९५	०.	९९७६५९८३७.९५
वर्षान्तको बाकी रकम (इ + च)		-३२३२७६३३२.९	९६०६०८९०८.५९	०.	९६०६०८९०८.५९
बैंक तथा नागद बाकी	२४		३४८२४९९४६.४४	०.	३४८२४९९४६.४४

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

मेलम्ची नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक
बागमती प्रदेश, नेपाल
वार्षिक आन्तरिक आय संकलन प्रगती विवरण
आव. २०७६/०७७

क्र.सं.	आय संकलन शीर्षक	वार्षिक लक्ष्य	प्रथम चौमासिक			दोश्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			वार्षिक जम्मा		
			न.पा.	बडा	जम्मा	न.पा.	बडा	जम्मा	न.पा.	बडा	जम्मा	न.पा.	बडा	जम्मा
१	सम्पत्ति कर	५५००००००	७२।००	५५६७७।२५	५५७४९।२५	०।००	१११४३।०८	१११४३।०८	०।००	१४२६९३।९९	१४२६९३।९९	७२।००	३०९८०२।३२	३०९८७४।३२
२	घरबहाल कर	१४५००००००	६६७०।००	९८२९६।००	१६५००३।००	३५९७६५।००	५२५८६८।००	८८५६३३।००	३५२१५८।००	३५२३४२।२१	७०४५००।२१	७७८६३०।००	९७६५०६।२१	१७५५१३६।२१
३	सेवा शुल्क	४००००००००	१४०८९।००	६७९८९।६४	८१२७८९।६४	७५५२६।००	१३४१०७६।७१	१४१६६०२।७१	१२९०२२।००	८९६०१३।८२	१०२५०३५।८२	३४५४४५।००	२९०८९८३।१७	३२५४४२८।१७
४	दस्तुर	२७५००००००	३८६६४३।६४	०।००	३८६६४३।६४	११४९८२९।२२	०।००	११४९८२९।२२	३२६९३२।००	०।००	३२६९३२।००	१८६३४०४।८६	०।००	१८६३४०४।८६
५	विनायन कर	११०००००००	११००००।००	०।००	११००००।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	११००००।००	०।००	११००००।००
६	अवसाय कर	२२०००००००	१६५७५।००	७७२६२४।००	९३८३७४।००	२२५००।००	३२६६३३।००	३४९१३३।००	५००००।००	१९७२९८।००	२४७२९८।००	२३८२५।००	१२९६५५।००	१५३४८०५।००
७	भूमिकर	१६५००००००	०।००	३५६०१९।७०	३५६०१९।७०	०।००	४८९७५३।५०	४८९७५३।५०	०।००	५९१९७६।१०	५९१९७६।१०	०।००	१४३७७४९।३०	१४३७७४९।३०
८	दण्ड जरिवाना	१००००००००	५८००।००	०।००	५८००।००	३४०८।००	०।००	३४०८।००	०।००	०।००	०।००	९२०८।००	०।००	९२०८।००
९	बहाल विटरी शुल्क	३००००००००	१५५०००।००	०।००	१५५०००।००	०।००	०।००	०।००	८५००००।००	०।००	८५००००।००	१००५०००।००	०।००	१००५०००।००
१०	प्राकृतिक श्रोत साधन कर (ढगा, गिटी, बालुवा)	२४७७७७७७।००	६९९४४४४।००	०।००	६९९४४४४।००	९९९९९९९।००	०।००	९९९९९९९।००	४८५४५४९२।००	०।००	४८५४५४९२।००	२०९६०१०४।००	०।००	२०९६०१०४।००
११	प्रभावित क्षेत्र विकास शुल्क	६८०००००००	३५००००।००	०।००	३५००००।००	१०५०००।००	०।००	१०५०००।००	४३८५००।००	०।००	४३८५००।००	५७८५००।००	०।००	५७८५००।००
१२	वतावरण शुल्क	१००००००००	०।००	०।००	०।००	२०००००।००	०।००	२०००००।००	३०००००।००	०।००	३०००००।००	५०००००।००	०।००	५०००००।००
१३	सडक मर्मत संभार	०।००	७९०००००।००	०।००	७९०००००।००	१२५००००।००	०।००	१२५००००।००	१६०००००।००	०।००	१६०००००।००	१०७५००००।००	०।००	१०७५००००।००
१४	अन्य आय	०।००	५०३।००	०।००	५०३।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	५०३।००	०।००	५०३।००
	जम्मा	२७१२८७७७७।००	७१२२५८१७।६४	१९५४५०९।५९	७३१८०३२७।२३	१०३२२२१३९।२२	२७९४७६२।२९	१०६०१६९०१।५१	५६५३८६०४।००	२१८०३२४।१२	५८७१८९२।१२	२३०९८६५६।०८	६९२९५९६।००	२३७९१६१५।८६

नयार गर्ने :





प्रमाणित गर्ने :

आ.व. २०७६/०७७ मा सम्पन्न भएका योजना, बजेट र कार्यान्वयनको अवस्था :

मेलम्ची नगरपालीकाको आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रगती विवरण													
सि.नं.	विषयगत क्षेत्र	योजना/कार्यक्रमको नाम, ठेगाना	स्वीकृत ल.ई.	लागत सहभागिता(हजारमा)							प्रगतिको अवस्था		उपलब्धि
	(शिक्षा/स्वास्थ्य/ खानेपानी/ कृषि/पर्यटन / यातायात)										(प्रतिशतमा)		
				संघ	प्रदेश	जि.स .स	स्थानीय तह	गै.स. स.	जनसह भागिता	जम्मा	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	
1	शिक्षा	श्री बाल सुधार मा.वि. घेराबार पर्खाल निर्माण, मेलम्ची न.पा.७	433203.17				400	0	321.24	721.24	100	100	घेराबार पर्खाल निर्माण भएको
2		सातकन्या मा.वि. ईसडी कक्षा कोठा व्यवस्थापन, मेलम्ची न.पा.९	202308				200		33.798	233.798	0	0	
3		तिनकन्या आ.वि फर्निचर तथा कक्षा कोठा व्यवस्थापन , मेलम्ची न.पा.९	231153				200		31.135	231.135	100	100	फर्निचर तथा कक्षा कोठा व्यवस्थापन

5	वडाभिन्नका सडक सफा तथा मर्मत	1208388				1003	203.16 2	1206.162	100	100	सडक मर्मत तथा सरसफाइको कार्य भएको
6	काउले दोभान वडा कार्यालय शिवपुरी मोटरबाटो मर्मत, मेलम्ची न.पा. ३	713608				600	112.65 3	712.653	100	100	४८ घ.मि. गविन वाल १९५ मि. सोलिङ्ग
7	खड्काछाप हिलेभन्ज्याङ मोटरबाटो मर्मत, मेलम्ची न.पा. ३	726683				600	122.82 7	722.827	100	100	२५ मि. ह्युम पाइप र ७२० मि ग्राभेल
8	लोकेश्वरी मानेथोक द्वारेटोल मोटरबाटो मर्मत	477195				400	78.111	478.111	99	99	१५० मि. कच्ची नाली, ११ घ.मि. ग्याविन वाल र १४३ मि सोलिङ्ग भएको
9	मर्गिडाडा वडा कार्यालय मोटरबाटो मर्मत, मेलम्ची न.पा. ३	244404				200	44.096	244.096	100	100	५५० मि कच्ची नाली र ११३ मि. सोलिङ्ग
10	तल्लो दहपोखरी चिलाउने खोला मोटरबाटो मर्मत, मेलम्ची न.पा. ३	389339				300	89.68	389.68	100	100	७५० मि कच्ची नाली, १५ घ.मि ग्याविन वाल र ११५ मि ग्राभेल
11	बोब्राङ चिसापानी मोटरबाटो मर्मत, मेलम्ची न.पा. ३	265350				200	58.456	258.456	98	98	५५० मि कच्ची नाली र १०० मि सोलिङ्ग भएको
12	गुरुङगाउँ पुछारटोल जैसीगाउँ घुम्ती मोटरबाटो, मेलम्ची न.पा. ३	274701				200	74.393	274.393	100	100	३०० मि. ग्राभेल, ११३ मि. सोलिङ्ग भएको

13	ग्रामिण सडक मर्मत तथा सरफाई, मेलम्ची न.पा. ३	351365				300		51.644	351.644	100	98	सडक मर्मत तथा सरसफाइको कार्य भएको
14	बसेरी पुच्छर डिहि मोटर बाटो निर्माण, मेलम्ची न.पा. ४	913067				800		111.196	911.196	98	98	१२३५ मि. नयाँ ट्रयाक निर्माण भएको
15	थानकुने भिरखर्क निगाले पात्लेचिन्ने मोटरबाटो निर्माण, मेलम्ची न.पा. ४	379516				400		5.489	405.489	100	100	ग्रेडीडको कार्य भएको
16	बसेरी सिरानी दुम्सी बारी मोटरबाटो निर्माण	124637				100		24.295	124.295	100	100	४८० मि. नयाँ ट्रयाक निर्माण
17	सिन्धु सुरुङ डाँडाकटेरी चिहान डाँडा मोटरबाटो निर्माण, मेलम्ची न.पा. ४	230338				200		29.901	229.901	97	97	४६ घ.मि. ग्याविन जाली राखिएको
18	पिप्ले मुसुरे बाँसखर्क ओखेनी मोटर बाटो, मेलम्ची न.पा. ४	775529				700		75.376	775.376	90	0	कटिङ र फिलिङको कार्य भएको
19	ग्रामिण सडक मर्मत तथा सरसफाई, मेलम्ची न.पा. ४	459116				400		58.144	458.144	100	100	सडक मर्मत तथा सरसफाइको कार्य भएको
20	थानकुने उल्लेनी मोटरबाटो निर्माण तथा मर्मत, मेलम्ची न.पा. ४	326795				300		26.164	326.164	70	70	४५ घ.मि. ग्याविन जाली राखिएको

21	गोलफुले टोल मण्डन खोरीया सडक निर्माण योजना, मेलम्ची न.पा.५	343251				300	42.983	342.983	100	100	९३० मि. नयाँ ट्रयाक निर्माण
22	गोल खाल्डा महारा डिल ट्याक जोड्ने सडक, मेलम्ची न.पा.५	143162				200	42.983	242.983	100	100	३२४ मि. नयाँ ट्रयाक निर्माण
23	वडा भित्रका सडक सफा गर्ने योजना, मेलम्ची न.पा.५	590856				500	90.846	590.846	100	100	वडा भित्रका सडक मर्मत तथा सरसफाई गरिएको
24	कुडकेल गाउँ मोटरबाटो निर्माण योजना, मेलम्ची न.पा.५	120708				100	20.556	120.556	88	88	सडक विस्तार कार्य भएको
25	वडा नं. ६ को ग्रामिण सडक मर्मत,	1019493				1000	18.668	1018.668	100	100	९२ घ.मि. सोलिङ्ग गरिएको
26	भटार पोखरे ताप्रासा गैराथोक सेल्ले काफल गैरी कमेरे खोला सडक स्तरोन्नती, मेलम्ची न.पा.५	587751				500	86.401	586.401	100	100	७६४९ घनमिटर माटो सोहोरेको
27	विचारीचौर जयबागेश्वरी जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती, मेलम्ची न.पा.७	422613				350	69.562	419.562	75	75	बाटो स्तरोन्नती कार्य भएको

28	वरकोवोट भटार ठाँटी सम्म गोरेटो सिङ्गि निर्माण, मेलम्ची न.पा.७	670622.37				625		39.972	664.972	100	100	सिङ्गि निर्माण कार्य भएको
29	बारी पुछार धाराटोल गोरेटो बाटो सिङ्गि निर्माण, मेलम्ची न.पा.७	272024				250			250	100	100	सिङ्गि निर्माण कार्य भएको
30	दाउचेत केउरानी मोटरबाटो ग्राभेल, मेलम्ची न.पा.८	1810843				1500		39.003	1539.003	97	97	९ घ.मि. जालि, ११५३.५४ घ.मि ग्राभेल भएको
31	मोटरबाटो मर्मत मे न.पा ८	587847				500		86.417	586.417	100	100	७६१२.८६ मि. मोटरबाटो निर्माण भएको
32	भै.से मोटरबाटो मर्मत, मेलम्ची न.पा.८	555412				500		7.008	507.008	100	100	मोटरबाटो मर्मत भएको
33	लाभगाउँ ककनी मोटरबाटो स्तरोन्नति तथा कटीङ्ग, मेलम्ची न.पा.८	563983				469		10.095	479.095	100	100	१५ मि. हुम पाइप राखिएको, ४८०२.३२ घ.मि. माटो खन्ने कार्य भएको
34	मेलम्ची गोल्मास्थान गुफा राम्चेडाँडा सडक सफा, मेलम्ची न.पा.९	560366				500		87.198	587.198	97	97	७४८१.३४ घ.मि. माटो खन्ने काम भएको

35	गैरीगाँउ कापलेखोला सुनखानी सडक निर्माण,मेलम्ची न.पा.९	638882				550		81.396	631.396	76	76	६९३५.५० घ.मि. माटो खन्ने कार्य भएको
36	खाल्देखोला दोवाटो सुनखानी घट्टेखोला मोटरबाटो निर्माण ,मेलम्ची न.पा.९	401584				400		120.13 9	520.139	88	88	४३८८ घ.मि. माटो खन्ने कार्य भएको
37	डाँडागाउँ फलामे सडक मर्मत ,मेलम्ची न.पा.९	172048				150		31.798	181.798	100	100	१०८ मि. लम्वाईमा ग्राभेल बिच्छ्याउने कार्य भएको
38	क्याँलेठाना च्याम्बेरुख सडक,मेलम्ची न.पा.९	222947				200		34.637	234.637	100	100	१९१२ घ.मि. माटो खन्ने र १८ घ.मि. सुख्खा पर्खाल निर्माण कार्य भएको
39	वडा नं. १० मोटरबाटो निर्माण ,मेलम्ची न.पा.१०	703862				700		166.15 5	866.155	96	96	१०५३८.४० घ.मि. माटो खन्ने कार्य भएको
40	कापलेखोला भुमेस्थान मोटरबाटो मर्मत,मेलम्ची न.पा.१०	419731				400		13.98	413.98	99	99	९० घ.मि. जाली, ९ घ.मि. सोलिङ्ग र १८ घ.मि. नाली काट्ने कार्य भएको
41	संसारे डाँडा फलामे शिखरपुर मोटरबाटो मर्मत,मेलम्ची न.पा.१०	424473				400		24.437	424.437	100	100	मोटरबाटो मर्मत भएको

42	मुल सडकबाट बनगाँउ मोटरबाटो मर्मत,मेलम्ची न.पा.१०	266375				250		16.375	266.375	100	100	७४ मि. सडकमा सोलिङ गरिएको
43	मेलम्ची खानिगाउँ गुरुङ टोल मोटरबाटो, मेलम्ची न.पा. ११	310745				300		9.455	309.455	100	100	५०.६२ घ.मि.सोलिङ गर्ने ठाँउमा माटो खन्ने कार्य, ७६.९४ घ.मि. .सोलिङ गरिएको
44	सडक मर्मत सुधार कार्यक्रम, मेलम्ची न.पा. ११	1176977				1000		176.97 7	1176.977	100	100	३५ मि. सोलिङगरिएको,१४ ५४५ घ.मि. बाटो सोहोरेको, ५० घ.मि. पहिरो फालेको र ३३५ घ.मि. निर्माण गरिएको ।
45	कटुञ्जे पुछ्छारटोल मोटरबाटो ,मेलम्ची न.पा. ११	277455				250		25.77	275.77	100	100	१०.८ मि. जगको लागि माटो खन्ने कार्य, ८५ घ.मि. जाली भरीएको र ६० घ.मि. माटो भर्ने कार्य भएको ।
46	अमलेडाँडा नारायण मोटरबाटो ,मेलम्ची न.पा.१२	1050827				1050		168.63 9	1218.639	100	100	सोलिङ र ग्याविन लाउने कार्य भएको

47	ठाँटी पधेराचौर सडक स्तरोन्नती, मेलम्ची न.पा. १३	2399400			2000		397.85	2397.85	100	100	११७ मि. बाटो ढलान गरी नाली सहित निर्माण भएको
	नेपाने पंचकन्या मानेभञ्ज्याङ सडक स्तरान्नती Phase I	16854663.9		1999 9.2				19999.2	50	40	मेसिनरी बाल ग्याविन बाल र पक्की नालीको कार्य भएको
48	नेपाने पंचकन्या मानेभञ्ज्याङ सडक स्तरान्नती Phase II	16854633.8 5		1999 9.2				19999.2	५०	40	मेसिनरी बाल ग्याविन बाल र पक्की नालीको कार्य भएको
49	फटकेध्वर पन्धेराचौर ठाँटी सडक स्तरोन्नती, मेलम्ची न.पा. १३	19998058.6 5		9999 .8				9999.802	२५	१०	ग्याविन बाल तथा सडक स्तरोन्नतीको कार्य भएको
50	खोलडाँडा लोकमार्ग जिरोकिलो थानकुने भञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नती, मेलम्ची न.पा. 4	1882029	1500					1500	86	86	५७० मि. बाटो चौडा, ३२० मि. कच्ची नाली निर्माण, ९०६ मि. ग्राभेल भएको
51	सितलादेवी साँघखोला सडक	4981971.68		5000				5000	100	100	२० मि. कल्भर्ट ५१९.३२ घ.मि. मेसिनरी बाल, ३५.९५ पि.सी.सी. र ५७.३६ सोलिङ्गको कार्य भएको

52	राउतटोल बनगाउँ मोटरबाटो, मेलम्ची न.पा. १०	1000305.58	1000					1000	100	100	१९७ घ.मि. ग्याविन वाल लगाईएको
53	सोती खोला हैबुङ पाटी भञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नती	4391801.84	5000					5000	100	100	२६५ मि. पक्की नाली निर्माण, २६९ घ.मि. ग्याविन वाल, १ वटा कजवे, १०७ मि. ढलान, ४८० मि. ग्राभेल र ५४० मि. चौडा गर्ने कार्य भएको
54	ओखेरीनीचौर बसेरी थानकुने सडक स्तरोन्नती, मेलम्ची न.पा. ३	5003360.52	5000					5000	100	100	१८४० मि. कच्ची नाली, ५४ घ.मि. ग्याविन वाल निर्माण, १९८४ मि. ग्राभेल र १०० मि. सोलिङ्ग गरिएको
55	डब्ल्याङ पातले सडक मर्मत	876452.27	485					485	100	100	
56	तपचुली देखि प्रकृति रिसोर्ट पदमार्ग निर्माण	200000	200					200	100	100	

57	सुरुङपाटी भन्ज्याङ थानाभन्ज्याङ पदमार्ग(हाललाई पाटी भन्ज्याङ देखि थाना भन्ज्याङ गढिसम्म)	500196.7	50.02				200. 2		250.2156	100	100	
58	भञ्ज्याङ खाल्डे सडक स्तरोन्नती , मेलम्ची न.पा. १	5064752				4000		1072.1 7	5072.173	95	95	३३००मि. कच्ची नाली , १४७ घ.मि. ग्याविन वाल, ६०९२ मि. ग्राभेलको कार्य र ५० मि. ह्युम पाइप राखिएको
59	जिरोकिलो सोताखोला सडक स्तरोन्नती ,मेलम्ची न.पा.२	5458060				5000		454.94 8	5454.948	96	96	९०.९५ घ.मि. मेशिनरी वाल, ४९९.९ मि. पक्की नाली १६४ घ.मि ग्याविन वाल निर्माण ,१ वटा कजवे,७९९ मि. ग्राभेल र ५ मि ह्युम पाईप राखिएको
60	दहपोखरी पाटी भञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नती, मेलम्ची न.पा.३	4603582				4000		600.69 6	4600.696	95	95	१९७३ मि. ग्राभेल, २३९० मि. कच्ची नाली, ९३.५० घ.मि. ग्याविन वाल निर्माण गरिएको

61	पाटी भञ्ज्याङ थाना भञ्ज्याङ भिरखर्क चिप्लीङ सडक स्तरोन्नती, मेलम्ची न.पा.४	3954936				3000	952.73 6	3952.736	100	100	२०० मि. बाटो चौडा, २०० मि. कच्ची नाली निर्माण, १२५० मि. ग्रामेल गरिएको र २० मि. हुम पाइप राखिएको
62	तालामाराङ कोलेचौर माने भञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नती, मेलम्ची न.पा.६	3040364.57				3000		3000	80	0	२४ घ.मि. मेसिनरी वाल, १७१.२५ सोलिङ्गको कार्य भएको
63	सिन्धुखोला गिरान्चौर सडक स्तरोन्नती, मेलम्ची न.पा.१२	3499972				3500	948.77 1	4448.771	100	९५	१५ मि. कल्भर्ट (२ स्थानमा), २४ मि. कज्वे (२ स्थानमा), ३२०० मि कच्ची नाली निर्माण, १८५ घ.मि. ग्याविन वाल, २०.८३ मेसिनरी वाल, २५.७६ मि आर.सी.सी., ८२.७१ मि सोलिङ्ग र ३२०० ग्रामेलको कार्य भएको

1	कृषि	भोटेचौर साना सिंचाई योजना (साझेदारी), मेलम्ची न.पा. १	712791				700	0	77.778	777.778	100	100	४७.८३ घ.मि. मेसिनरी वाल र ३३.५० घ.मि. ग्याबिनवाल निर्माण गरिएको
2		कमेरे खोल्सा डाँडाथोक साना सिंचाई, मेलम्ची न.पा. १	211009				100		111.00 9	211.009	100	100	कुलो निर्माण तथा मर्मत भएको
3		मैतेखोला भाँगे सिंचाई, मेलम्ची न.पा. १	159002				125		31.25	156.25	80	80	५३ मि. पक्की नाली निर्माण
4		काठेखोला डिहि आँथोको वगर सिंचाई कुलो मर्मत, मेलम्ची न.पा. २	401488				300		94870	95170	100	100	३७.५ घ.मि. मेसिनरी वाल निर्माण गरिएको
5		ए आर एस अर्गानिक किविखेती प्रवद्रन, मेलम्ची न.पा. ३	205403				200		4.721	204.721	100	100	फलाम तथा सिमेन्टको थांग्रा निर्माण गरिएको
6		अमले कृषि सडक निर्माण, मेलम्ची न.पा. ४	105613				100		5.489	105.489	100	100	१० मि. हुम पाईप जडान गरिएको
7		सिन्धुखोला लप्सेफाँट देवीटोल सिंचाई कुलो निर्माण तथा मर्मत, मेलम्ची न.पा. ४	101004				100		0.727	100.727	100	100	२३ मि. पाईप जडान र ४.६५ घ.मि. मेसिनरी वाल निर्माण गरिएको
8		अधेरीखोला तिल खोरीया सिंचाई योजना, मेलम्ची	301631				300		0.841	300.841	100	100	६९५ मि. पाईप जडान गरिएको

9	दियाले खोला दिपाले सिंचाई योजना, मेलम्ची न.पा.५	227892				200	27.41	227.41	100	100	६९५ मि. पाईप जडान गरिएको
10	बतासे सामुदायिक बाखापालन कृषि समुह, मेलम्ची न.पा.६	133375				100	32.302	132.302	100	100	बाखा खोर निर्माण गरीएको
11	तालामाराङ खोला डुङ्गेटार सिंचाई कुलो, मेलम्ची न.पा.६	101638				100	0.623	100.623	100	100	कुलो सफा गर्ने काम भएको
12	घट्टेखोला सिंचाई मर्मत, मेलम्ची न.पा.८	176250				150	24.356	174.356	100	100	६० मि. HDPE पाइप, ९.५० घ.मि. जाली, १.६५ घ.मि. PCC को कार्य गरिएको
13	पासिङ खोला कात्तिके सिंचाई मर्मत, मेलम्ची न.पा.९	179381				150	25.214	175.214	100	100	३७ घ.मि. जाली राखिएको
14	सितिने रायबारी सिंचाई, मेलम्ची न.पा.९	104005				100	4.005	104.005	100	100	१६ घ.मि. सुख्खा पर्खाल लगाइएको
15	काफ्लेखोला विसमुरे सिंचाई, मेलम्ची न.पा.९	227582				200	24.166	224.166	97	97	६० मि. को RCC कुलो निर्माण भएको
16	बाँदर नियन्त्रण तथा कृषि कार्यक्रम, मेलम्ची न.पा.११	100000				100		100	100	100	२९०० वटा कागतिको बिरुवा खरीद तथा बितरण

17	तोम्साड टोल हिउँदे सिंचाई ट्याङ्की निर्माण, मेलम्ची न.पा. ११	233393			200		6.167	206.167	100	100	ट्याङ्की निर्माण गरिएको
18	थापागाउँ सिंचाई कुला, मेलम्ची न.पा. ९	166431			500		16.431	516.431	100	100	८ घ.मि. PCC, ७८ वर्ग मि. फर्म र ३९ के.जि. डण्डीको कार्य भएको
19	चप्लेटी सिरान सिंचाइ कुलो मर्मत, मेलम्ची न.पा. १०	329555			300		25.363	325.363	98	98	५७० के.जी. कालो पाईप बिच्छ्याइएको र ६३.८४ घ.मि. माटो खन्ने काम भएको
20	अधेरीखोला मुहान अमारे ओडारे सिंचाई कुलो मर्मत, मेलम्ची न.पा. १०	250052			200		44.496	244.496	98	98	१२० मि. सिंचाई कुलो मर्मत भएको
21	पारीधारी खोल्सा कटुवा मुहान सिंचाई कुलो मर्मत	225956			200		25.956	225.956	98	98	कुलो मर्मत गर्ने कार्य भएको
22	आरुखर्क सिंचाई कुलो, मेलम्ची न.पा. ११	513382			250			250	100	100	RCC कुलो निर्माण भएको
23	नुवारखोला दुलाल टोल कृषि सडक, मेलम्ची न.पा. ११	341760			300	0	38.505	338.505	100	100	बाटो सोहोर्ने तथा नयाँ ट्रयाक खन्ने कार्य भएको

24	मोठा फाँटा सिंचाई योजना , मेलम्ची न.पा.१२	253513				200	50.623	250.623	100	100	ढुङ्गा सिमेन्टको गारो लगाएर कुलो निर्माण गरिएको
25	भोटेरुम्टा सिंचाई योजना,मेलम्ची न.पा.१२	250623				200	7.787	207.787	100	100	मंगल बनाइ पोलथिन पाईप राखि कुलो निर्माण गरिएको
26	सिन्धुखोला चिलाउने फाँट सिंचाई आयोजना,मेलम्ची न.पा.५	957402				840.79 1	58.111	898.902	98	98	सिंचाई कुलो निर्माण गरिएको
27	मुल कुलो निर्माण आयोजना,मेलम्ची न.पा.५	1251668				1089.3 3	102.42 4	1191.754	100	100	PCC कुलो निर्माण भएको
28	टार खराने सिंचाई आयोजना, मेलम्ची न.पा.८	276694				238.66 1	21.532	260.193	100	100	२५.९७ मेसिनरी वाल, ३३ के.जि. HDPE पाईप को कार्य भएको
29	पौडेलथोक सिंचाई मर्मत तथा कुलो निर्माण आयोजना, मेलम्ची न.पा.१	137607				56.5	43.534	100.034	0	0	
30	माझ कुलो शाखा क्यामुने मुहान संचाई आयोजना सिन्टेटोल, मेलम्ची न.पा.१०	245026				200.98 9	51.559	252.548	100	100	२५० र.मि. HDPE पाईप , ७ घ.मि. मेसिनरी वाल, ९ घ.मि. सुख्खा पर्खाल निर्माण भएको

31	हुडाको कुलो (काल्लेफाँट) कुलो मर्मत सिंचाई आयोजना, मेलम्ची न.पा. ९	175871				150		16.2	166.2	45	45	कुलो मर्मत गर्ने कार्य भएको
32	काभ्रेखोला गैरीखेत तौलीडाँडा सिंचाई आयोजना, मेलम्ची न.पा. ७	174114				150		24.102	174.102	100	100	कुलो निर्माण तथा मर्मत भएको
33	बाडेखोरीया ओखेनिचौर सिंचाई आयोजना, मेलम्ची न.पा. १	237400.46				150		329.70 5	479.705	88	88	RCC ट्यांकि निर्माण
34	कुडारा गैहो सालबोट १९ नं. डम्पीड कृषि सडक, मेलम्ची न.पा. ५	552979				500		85.031	585.031	100	85	१२८० मि. नयाँ ट्रयाक निर्माण
35	बुढीखोला सिरान सिंचाई योजना, मेलम्ची न.पा. १०	860350				377.52 7	377. 527		755.054	99	99	३१.१० घ.मि. सोलिङ्ग, १४ घ.मि. मेसिनरी बाल, २३.९७ PCC र १२ मि. HDPE पाइपको कार्य भएको
36	सिन्धुखोला भदौरे मेलकुलो सिंचाई योजना, मेलम्ची न.पा. ५	109928				494.68 4	494. 68		989.368	100	100	200 मि. कुलो निर्माण भएको
37	चालिसे खोला दोभान सिंचाई कुलो, मेलम्ची न.पा. ७	1718941				1500		317.48 3	1817.483	100	100	२८ मि. ग्याविन भएको ३६० मि. RCC कुलो निर्माण

38		ठूलो कुलो डाँडा गाउँ भञ्ज्याङ सिचाई कुलो, मेलम्ची न.पा. १	960541.43				1000	25.437	1025.437	100	100	१८८ मि. RCC कुलो निर्माण
39		फलामे सिचाई कुलो, मे.न.पा. -९	407655				300	107.52 6	407.526	100	100	५३ मि. PCC कुलो निर्माण
40		भट्टार कालिदह सिचाई कुलो मर्मत, मे.न.पा. -९	115515				100	15.015	115.015	100	100	सिचाई कुलो मर्मत गरिएको
41		चिसापानी देउसे सल्लेवेशीस्थान कृषि सडक स्तरोन्नती	571779				400	171.42 9	571.429	100	100	१५४५ मि. नयाँ ट्रयाक निर्माण
42		भुमेस्थान रोक्काटोल कृषि सडक स्तरोन्नती,	92256				500	214.4	714.4	100	100	१०५ घ.मि. ग्याविन वाल र २६५ मि सोलिङ्ग भएको
कृषितर्फको जम्मा			14858455.9				13423. 48	97038. 7	111334.4			
1	सामुदायिक भवन	भोटेचौर सामुदायिक भवन निर्माण योजना, मेलम्ची न.पा. १	723398				1002	188.03 2	1190.032	85	85	जस्ताको छाना र वाल सहतिको भवन निर्माण
2		कान्नाको बोट सामुदायिक भवन तथा पार्क निर्माण, मेलम्ची न.पा. २	695704				600	86.986	686.986	100	100	आर.सि.सि.को कार्य भएको
3		तपचुली सामुदायिक भवन निर्माण, मेलम्ची न.पा. २	534372				500	105.30 7	605.307	96	96	जस्ताको छाना र वाल सहतिको भवन निर्माण

4	सामुदायिक भवन तथा खोप केन्द्र कम्पाउण्ड वाल निर्माण साविक वडा वडा नं. १, मेलम्ची न.पा.४	219078				200	18.117	218.117	100	100	१८.६ घ.मि. मेसिनरी वाल निर्माण भएको
5	बसेरी सामुदायिक भवन निर्माण थिङटोल, मेलम्ची न.पा.४	223034				200	21.281	221.281	100	100	गारोवाल र काठको छानोको कार्य भएको
6	निगाले पाल्ले सामुदायिक भवन निर्माण, मेलम्ची न.पा.४	2230034				200		200	100	100	गारोवालको कार्य भएको
7	देवी स्थान जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा मैत्री भवन, मेलम्ची न.पा.५	531584				500	31.183	531.183	100	100	स्याल्याव कंक्रीट(छानो) र ट्रसको छानेको कार्य भएको
8	उपल्लो गाउँ सामुदायिक भवन निर्माण, मेलम्ची न.पा.६	555305				500	55.279	555.279	100	100	सामुदायिक भवन मर्मत भएको
9	मानेभञ्ज्याङ सामुदायिक भवन निर्माण, मेलम्ची न.पा.६	511457				500	10.581	510.581	100	100	सामुदायिक भवन मर्मत भएको
10	साविक २ दलित वस्तिमा सामुदायिक भवन मर्मत, मेलम्ची न.पा.७	260190				250	8.788	258.788	100	100	सामुदायिक भवन मर्मत भएको
11	चन्द्र सूर्य सामुदायिक भवन मर्मत, मेलम्ची न.पा.८	213015				200	10.848	210.848	100	100	सामुदायिक भवन मर्मत भएको

12	नौलिडेघरी सामुदायिक भवन निर्माण,मेलम्ची न.पा.९	304656				250		54.656	304.656	98	98	२ घ.मि. सुख्खा पर्खाल,१२० वर्ग मि. रङ्गीन जस्ता सहितको सामुदायिक भवन निर्माण भएको
13	आरुखर्क सामुदायिक भवन निर्माण,मेलम्ची न.पा.११	349429				300		48.152	348.152	100	100	२ कोठे सामुदायिक भवन निर्माण भएको
14	चाँपबोट सामुदायिक भवन निर्माण,मेलम्ची न.पा.११	344084				300		43.243	343.243	100	100	सामुदायिक भवन निर्माण भएको
15	कटुञ्जे दुलालटोल सामुदायिक भवन,मेलम्ची न.पा.११	372351				300		61.3	361.3	100	100	९.८१ घ.मि. सोलिङ्ग,१२ घ.मि. PCC,०.८९ टन डण्डी प्रयोग भई भवन निर्माण भएको
16	बाल विकास सामुदायिक भवन,मेलम्ची न.पा.११	362930				300		45788	46088	100	100	PCC तथा ढुङ्गाको वाल सहितको भवन निर्माण भएको
17	सोलाङ सत्य समाज कात्तिके,मेलम्ची न.पा.११	219619				200		16.112	216.112	100	100	१० घ.मि. सोलिङ्ग,३ घ.मि. कंक्रीट,काठ र डण्डीको कार्य भएको

18	पिपलचौर सामुदायिक भवन निर्माण, मेलम्ची न.पा. १२	1095504				1000		91622	92622	100	100	ईट्टा र सिमेन्टको गारो र ट्रेसको छानो सहितको भवन निर्माण
19	ढिकुरे वेशी सामुदायिक भवन, मेलम्ची न.पा. १२	1107630				1000		106.60 5	1106.605	100	100	ईट्टा र सिमेन्टको गारो र ट्रेसको छानो सहितको भवन निर्माण
20	श्री पञ्चमुखी महादेव मन्दिर धर्मशाला भवन निर्माण, मेलम्ची न.पा. १२	1781294				1500		267.25 2	1767.252	100	100	सत्तल निर्माण भएको
21	५ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण, मेलम्ची न.पा. ५	25335504	12700						12700	10	10	भवन निर्माण हुदै
22	मनमोहन स्मृति भवन निर्माण क्रमागत, मेलम्ची न.पा. ११	4990320	5000						5000	100	100	भवन निर्माण भएको
23	बतासे सामुदायिक भवन मेलम्ची न.पा. ६	1071274		1000				70.637	1070.637	100	100	सामुदायिक भवन मर्मत भएको
24	मझी गाउँ सामुदायिक भवन	1175246		1000				175.24 6	1175.246	99	99	RCC भवन निर्माण भएको
26	सेल्ले सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड व्यवस्थापन, मेलम्ची न.पा. ७	570970				500		68.975	568.975	98	98	भवनको कम्पाउण्ड व्यवस्थापन

27	कात्तिके सामुदायिक भवन ,मेलम्ची ढ	778985			600	169.09 3	769.093	100	100	३ घ.मि. सोलिङ्ग, १३.६४ घ.मि. PCC, ९२७ के.जी. डण्डी प्रयोग भई भवन निर्माण भएको
28	स्याङ्बोखोर बोम्बोखोर सामुदायिक भवन निर्माण,मेलम्ची ढ	691584			600	86.715	686.715	100	100	२ कोठे भवनको निर्माण गरिएको
29	मर्किनीडाँडा सामुदायिक भवन,साविक ज्यामिरे ६,,मेलम्ची न.पा.९	1185867			1000	121.50 5	1121.505	99	99	४ कोठे भवनको निर्माण गरिएको
30	वडा नं. १ भवन निर्माण	19432497			10000		10000	25	25	वडा नं. १ कार्यालय भवन निर्माण हुदै
31	वडा नं २ कार्यालय भवन निर्माण	34318100			10000		10000	30	30	वडा नं २ कार्यालय भवन निर्माण हुदै
32	सामुदायिक भवन निर्माण ,मेलम्ची ७	782788			500	214.4	714.4	100	100	सामुदायिक भवन निर्माण भएको
33	तबुली सामुदायिक भवन निर्माण,मेलम्ची ६	782788			500	104.54 7	604.547	100	100	सामुदायिक भवन मर्मत भएको

34		रेडियो मेलम्चीको भवन निर्माण, मेलम्ची न.पा. ११	1542713				1000		428.57 2	1428.572	100	100	PCC for RCC ३५ घ.मि., सहित भवन निर्माण भएको
सामुदायिक भवनर्फ जम्मा			105293304	17700	2000	0	34502	0	13998 3	194185.4 1			
1	खानेपानी	चोहोटोल गुम्बा खानेपानी योजना, मेलम्ची न.पा. -३	887119				800		862.23 3	1662.233	100	100	१ वटा इन्टेक निर्माण, ८९२.५० मि. GI पाईप र २५०० मि HDPE फाईप जडान गरिएको र काँडेतार लाइएको
2		काभ्रेटोल ठुलो पँधेरा खानेपानी निर्माण, मेलम्ची न.पा. -४	237944				150		95.46	245.46	100	100	इन्टेक र पाईप लाइन मर्मत
3		अमले नयाँ बस्ती खानेपानी निर्माण मेलम्ची न.पा. -४	187432				100		87.432	187.432	100	100	१ वटा इन्टेक निर्माण गरिएको र ९०० मि. पाईपलाईन जडान गरिएको
4		गडेया खोला साविक वडा नं. १, २, ३ खा.पा. मर्मत, मेलम्ची न.पा. -४	137259				100		43.684	143.684	100	100	९०० मि. पाईपलाईन जडान गरिएको
5		बाँसखर्क खानेपानी मर्मत, मेलम्ची न.पा. -४	105945				100		5.626	105.626	100	100	३ वटा इन्टेक निर्माण गरिएको

6	टुङनाम्नाङ खोल्सा बुढीचौर खानेपानी मर्मत, मेलम्ची न.पा. -४	142581				100		49.063	149.063	100	100	२ वटा इन्टेक निर्माण र ७७५ मि. पाईपलाईन जडान गरिएको
7	गेसर डाँडा खानेपानी, मेलम्ची न.पा. -४	170689				150		18.122	168.122	98	98	२ वटा रिजर्भ ट्यांकी निर्माण
8	पाटीभञ्ज्याङ गैरीघर टोल खानेपानी मर्मत, मेलम्ची न.पा. -४	100449				100		21.281	121.281	100	100	१ वटा इन्टेक र १ वटा रिजर्भ ट्यांकी निर्माण गरिएको
9	लामाटोल भुमेस्थान द्वारे टोल खानेपानी , मे.न.पा ६	596047				500		95.279	595.279	100	100	१०१.७० के.जि. HDPE पाईप खरिद र १० घ.मि. को फेरो सिमेन्ट ट्यांकी निर्माण
10	खानेपानी मर्मत योजना(पाइप सिमेन्ट), मे.न.पा ६	304534				200		117.19 4	317.194	100	100	२७०० मि. HDPE पाइप खरिद, २५०० मि. पुरेको
11	बम्बई धारा खानेपानी मर्मत व्यवस्थापन, मे.न.पा ६	328005				277.5		42.049	319.549	100	100	२५० मि. HDPE पाईप खरिद र १० घ.मि. को फेरो सिमेन्ट ट्यांकी निर्माण

12	कोतेटोल द्वारेटोल खानेपानी योजना, मे.न.पा ६	1941707				1500		440.47 2	1940.472	97	97	८ घ.मि. र २० घ.मि. को २ वटा ट्यांकी निर्माण, ५२ वर्ग मि. प्लास्टरको कार्य, १४७३ के.जी. पाइप खरिद
13	मे.न.पा. ८ खानेपानी मर्मत, मेलम्ची न.पा. ८	194798				150		447.74	597.74	88	88	२ घ.मि. मेशिनरी वाल, २६५० के.जी. HDPE पाईप खरिद, १२० घ.मि. माटो भर्ने काम
14	ताप्रासा खानेपानी मर्मत, मेलम्ची न.पा. ८	128311				100		28.144	128.144	100	100	६.७५ घ.मि. मेशिनरी वाल निर्माण, ५६० के.जी. HDPE पाईप खरिद कार्य भएको
15	स्याङ्तानटोल खानेपानी मर्मत, मेलम्ची न.पा. ८	161178				150		34.637	184.637	97	97	१ वटा इन्टेक निर्माण र पाईपलाइन जडान भएको
16	वडा नं. १० खानेपानी मर्मत मेलम्ची न.पा. १०	940730				700		234.90 8	934.908	88	88	२ वटा इन्टेक, ५ वटा धारा निर्माण र पाइप लाईन जडान भएको

17	डडुवा विद्यालय खानेपानी तथा सरसफाई, मेलम्ची न.पा. ११	300038				300			300	100	100	२९.५ घ.मि. ढुङ्गा, बालुवा ५०.५ घ.मि., गिट्टी, २३.५ घ.मि. खरिद गरिएको
18	भड्याड खानेपानी योजना, मेलम्ची न.पा. १२	759342				750		0.87	750.87	92	92	२ वटा इन्टेक, २ वटा आर.भि.टी. निर्माण भएको
19	खानेपानी मर्मत सुधार मेलम्ची न.पा. १३	600361				500		100.17 1	600.171	100	100	२ वटा ट्यांकी, २ वटा इन्टेक निर्माण र पाइपलाइन जडान गरिएको
20	ढकालथोक खानेपानी योजना, मेलम्ची न.पा. १२	1447971				593.66 8	593.67	130.31 7	1317.653	100	100	३ इन्टेक, २ वटा बि.पि.टी., १ वटा आर.भि.टी. पाइप लाइन र ६५ वटा धाराहरु निर्माण भएको

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

21	चाँखु मुलखर्क गुम्फा डब्ल्याड खानेपानी ,मेलम्ची न.पा. ९	8281883	7000			1279.9 6	8279.963	99	99	३ वटा इन्टेक निर्माण गरिएको, ४३ घ.मि को फेरो सिमेन्ट ट्यांकी,निर्माण र ३२०० मि. पाईप लाइन जडान गरिएको	
22	सुकौराखोला तल्लो मगर बस्ती खानेपानी योजना,मेलम्ची न.पा. १०	78081			78.081	180	258.081	100	100	खानेपानी योजना सम्पन्न भएको	
23	सिन्धुकोट खानेपानी,मेलम्ची न.पा. ५	4158977			4000		4000	70	40	५५ वटा धारा, पाईप लाइन २ वटा इन्टेक, २ वटा आर.भि.टी. निर्माण भएको	
24	फटकशिला खानेपानी, मेलम्ची न.पा १३				4000		4000	0	0	निर्माण कार्य भइरहेको	
25	खड्काथोक दलितबस्ती खानेपानी,मेलम्ची न.पा. ९	1098480			920.68 2		164.73 1	1085.413	100	100	४ वटा एफ.आर. सि.,१० घ.मि. को १ र १४ घ.मि. १ वटा फेरो सिमेन्ट ट्यांकि निर्माण र

												पाईपलाइन जडान गरिएको
26	कोइराला स्वारा बाचेत खानेपानी योजना ट्याङ्की निर्माण मर्मत, मेलम्ची न.पा.७	424979				350		74.675	424.675	100	100	ट्याङ्की निर्माण मर्मत भएको
27	श्री फटकसिला मा.वि. खानेपानी निर्माण, मे.न.पा. १३	231669				2000		27.143	2027.143	100	100	१ वटा इन्टेक निर्माण र पाईप लाईन र मेसिन खरिद
28	भुमेस्थान आ.वि. खानेपानी व्यवस्थापन, मेलम्ची न.पा. ८	354897				299		55.796	354.796	100	100	१ वटा इन्टेक निर्माण र पाईप लाईन र मेसिन खरिद
29	थाना भञ्ज्याङ खानेपानी मर्मत, मे.न.पा ४	337509				300			300	96	96	१६ घ.मि.को १ वटा रिजर्भ ट्याङ्की
30	घुमाउने डाँडा खानेपानी निर्माण, मे.न.पा ४	169497				169.49 7		21.543	191.04	100	100	१ वटा इन्टेक निर्माण र पाईप लाईन जडान
31	खनाल, दाहाल टोल खानेपानी मर्मत, मेलम्ची	224910				200		23.484	223.484	100	100	पाईप लाईन जडान गरिएको

खानेपानीतर्फ जम्मा			25033322	0	7000	0	19638.43	773.67	4502.02	31914.113			
1	वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन	भोटेचौर भु-संरक्षण तथा वातावरण संरक्षण योजना, मेलम्ची न.पा. १	316213				300		16.213	316.213	100	100	३३०० मि. कच्ची नाली, १४७ घ.मि. ग्याविन बाल, ६०१२ मि. ग्राभेल को कार्य गरिएको र ५० मि. ह्युम पाईप राखिएको
2		पार्टीभङ्गाड बजार स्थित पहिरो नियन्त्रण, मेलम्ची न.पा. ४	268064				275			275	100	100	२१.८ घ.मि. मेशिनरी बाल लगाईएको
3		धानाटोल पहिरो नियन्त्रण, मेलम्ची न.पा. ७	206893				200		5.189	205.189	100	100	४९ घ.मि. ग्याविनको कार्य भएको
4		विपद व्यवस्थापन, मेलम्ची न.पा. १०	207509				200		7.509	207.509	100	100	४५ घ.मि. जाली र २५३.४४ घ.मि. माटो खन्ने काम भएको
5		बजार क्षेत्र हरियाली पार्क निर्माण, मेलम्ची न.पा. ११	1403793				300			300	100	100	८५० वटा बिरुवा आयात गरिएको, र १६९७ के.जि. फलाम २० बर्ग मि. जस्ताको प्रयोग गरी विश्राम स्थल बनाइएको

6	सडक सफा, विपद तथा जोखिम व्यवस्थापन ,मेलम्ची न.पा. १३	1277808				1088		188.67 9	1276.679	100	100	सडक सरसफाइको कार्य भएको
7	सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण, मेलम्ची न.पा. ११	19999860.1				10000			10000	60	60	PCC नाली , सडक ग्राभेल, ग्याबिन बक्स सहितको फोहोर मैला व्यवस्थापन भवन निर्माण भएका
8	ढकाल खहरे ढल व्यवस्थापन मेलम्ची न.पा. १२	1200589				1200		360	1560	100	100	पाईप राखेर ढलको व्यवस्थापन गरिएको र सेप्टी ट्याङ्की निर्माण गरिएको
9	गोलमेश्वरी आ.वि. पहिरो नियन्त्रण, मेलम्ची न.पा. ९	296528				300		12.917	312.917	100	90	ढुंगाको प्रयोग गरी २५ घ.मि. पर्खाल लगाइएको
10	पञ्चकन्या आधारभुत विद्यालय पहिरो रोकथाम	266811.4				240		10.382	250.382	100	45	२४ घ.मि. जालीको कार्य भएको
11	भोटेचौर बजार ढल व्यवस्थापन	713606				500		214.4	714.4	100	100	५३.७ मि. पक्की नाली निर्माण, १६६.९५ मि. HDPE Pipe राखिएको

12		स्वागतम टोल ढल व्यवस्थापन, मेलम्ची न.पा. ११	1546803				1000		428.57 2	1428.572	100	100	४३ घ.मि. PCC for RCC, ३१७० किलो डण्डी प्रयोग गरी ढल व्यवस्थापन र वाटो निर्माण भएको
		वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन जम्मा	27704477.5	0	0	0	15603	0	1243.8 6	16846.86 1			
1	विविध	भोटेचौर घाटेपाटी तथा चिता निर्माण योजना, मेलम्ची न.पा. १	507441				500		5.254	505.254	100	100	RCC को कार्य भएको
2		आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ विशेष कार्यक्रम, मेलम्ची न.पा. १	1560539.63				1000		62583 8	626838	100	100	२४५ मि. पैदल मार्ग, १० घ.मि. को १ वटा फेरो सिमेन्ट ट्यांकी र ४ वटा जस्ताको छाना वाला प्रतिक्षालय निर्माण गरिएको
3		चिया बगान प्रवेशद्वार प्रतिक्षालय तथा धारा निर्माण पर्यटन प्रवर्द्धन, मेलम्ची न.पा. २	951506				800		150.25	950.25	100	100	१ प्रवेशद्वार, ३ वटा प्रतिक्षालय, १ वटा धारा र १ वटा शौचालय निर्माण भएको
4		देविथान मन्दिर निर्माण तल्लो दहपोखरी, मेलम्ची	308417				300		5.559	305.559	100	100	RCC ढलान को मन्दिर निर्माण भएको

5	लोकेश्वरी मन्दिर ग्राउण्ड निर्माण,मेलम्ची न.पा. ३	350904				300		44.496	344.496	100	100	७६.५० घ.मि. ग्याविन वाल लगाइएको
6	डाँडाँथोक चिहानेपाटी सबदाह गृह निर्माण,मेलम्ची न.पा. ३	405601				400		5.254	405.254	100	100	RCC ढलान को मन्दिर निर्माण भएको
7	सामतेनसाङ गुम्बा जिर्णोद्धार,मेलम्ची न.पा. ४	187663				149			149	100	100	गुम्बा मर्मत कार्य भएको
8	चिहानघाट भवन निर्माण साविक वडा नं. ५,मेलम्ची न.पा. ४	507446				500		6.307	506.307	100	100	गारोवाल र ट्रेसछानो भएको चिहानघाट भवन निर्माण भएको
9	धौले चिहानपाटी भवन निर्माण तथा मर्मत, मेलम्ची न.पा. ४	118008				100		24.264	124.264	100	100	मर्मत कार्य भएको
10	चिप्लिङ चिहानपाटी भवन निर्माण,मेलम्ची न.पा. ४	107983				100			100	100	100	RCC ढलान को भवन निर्माण भएको
11	अर्याल वंश कुलायन मन्दिर निर्माण,मेलम्ची न.पा. ४	110245				100		16.352	116.352	100	100	मन्दिर फिनिसिङको कार्य भएको
12	चण्डेश्वरी मन्दिर निर्माण,मेलम्ची न.पा. ४	189223				200			200	100	100	RCC र गारोवालको कार्य भएको
												Dr. Stone Wall

22	कमलगौरी मोल्माथान मन्दिर रक्षणा निर्माण, मेलम्ची न.पा. ७	213439				200		16.347	216.347	98	98	RCC ढलान को मन्दिर निर्माण भएको
23	ज्यामडौँडा मसाने पाटी मर्मत, मेलम्ची न.पा. ७	476388				400		64.144	464.144	100	100	मसाने पाटी मर्मत गरिएको
24	भैरवीदेवी मन्दिर पर्यटन निर्माण, मेलम्ची न.पा. ७	212033				200		11.673	211.673	100	100	१७.९८ घ.मि. मेसनरी बाल सहितको मन्दिर निर्माण भएको
25	भिमेश्वर मन्दिर निर्माण, मेलम्ची न.पा. ८	518065				500		7.008	507.008	100	100	५.४० घ.मि. रोल्लिङ, ६.४० PCC for RCC, ७.८८ घ.मि. ईट्टा प्रयोग गरी मन्दिर निर्माण गरिएको
26	स्याङ्खोखोर मसानेपाटी निर्माण, मेलम्ची न.पा. ८	270993				250		17.826	267.826	100	100	फलाम र जस्ताको प्रयोग गरी मसाने पाटी निर्माण गरिएको
27	लाभगाउँ मसानेपाटी मर्मत, मेलम्ची न.पा. ८	111323				1000		10.095	1010.095	100	100	ईट्टा सिमेन्टको बाल सहितको मसानेघाट निर्माण गरिएको

28	हुइचयाम मसानेपाटी निर्माण,मेलम्ची न.पा. ८	270993				250		17.826	267.826	100	100	मसाने पाटि मर्मत गरेको
29	मुखर्क पाहुनाघर निर्माण,मेलम्ची न.पा. ९	565279				500		64.018	564.018	100	100	१४ घ.मि. डट्टाको वाल १३ घ.मि. हुंगाको वाल र १२ घ.मि. सोलिङ्गको कार्य भएको
30	पाखिनटोल मसानेघाट निर्माण,मेलम्ची न.पा. ९	251065				200		48.914	248.914	100	100	ट्रेस प्रयोग गरी मसानेघाट निर्माण गरिएको
31	सातकन्यादेवी मन्दिर निर्माण,मेलम्ची न.पा. ९	240146				200		52.441	252.441	100	100	हुंगा सिमेन्ट रङ्गीन जस्ता र फलामे ढोका प्रयोग गरी मन्दिर निर्माण भएको
32	शितलादेवी मा.वि. परिषद (कम्पाउण्ड) निर्माण, मेलम्ची न.पा. १०	571463				500		57.46	557.46	100	100	१२.८० मि. लम्वाई र ४ मि. उचाईको मेसिनरी पर्खाल लगाइएको
33	वडा कार्यालय मोटरबाटो,सिमेन्ट पर्खाल निर्माण र शौचालय व्यवस्थापन, मेलम्ची न.पा. १०	675,160				642.5		32.69	675.19	100	100	हुंगा सिमेन्टको पर्खाल लगाइएको र शौचालय व्यवस्थापन कार्य भएको

34	प्रतिक्षालय निर्माण, मेलम्ची न.पा. ११	825727				800		101.12 7	901.127	100	100	वडाका विभिन्न ७ स्थानमा प्रतिक्षालय निर्माण भएको
35	मेलम्ची व्यारेक विसौना नाली सुधार, मेलम्ची न.पा. १०	423144				388		37.863	425.863	100	100	११६.५ मि. लम्वाई भएको नाली निर्माण तथा सोलिङ्ग गर्ने कार्य भएको
36	साना पूर्वाधार कार्यक्रम बाटो तथा खानेपानी, मेलम्ची न.पा. १२	917325				758		159.32 5	917.325	100	100	वडा भरीको बाटो सफा र पाईप खरिद गरिएको
37	फटकशिला मन्दिर मर्मत, मेलम्ची न.पा. १३	570813				500		70.723	570.723	100	100	४ स्थानको मन्दिर मर्मत कार्य भएको
38	सिन्धु पुराना मा.वि. खेलमैदान, मेलम्ची न.पा. ५	3065050		3000				65.023	3065.023	100	100	मैदान सम्पुर्ण तथा जाली भर्ने काम भएको
39	मेलम्ची धर्मशाला (किरियापुत्री घर) निर्माण, मेलम्ची न.पा. ११	3350068		3000				350.02 2	3350.022	100	100	२४ घ.मि. ईट्टाको गारो लगाइएको, २१ वर्ग मि. प्लाटर, ७ वटा ढोकार १००० लि. को ट्यांकि भएको धर्मशाला निर्माण

40	सिसि टिभी जडान साझेदारी कार्यक्रम,मेलम्ची न.पा. ११	1091048	1000				60000	61000	100	100	मेलम्ची बजारमा १३ वटा सिसि टिभी जडान भएको
41	संरक्षण गृह (Safe House) प्रयोजनका लागि महिला आत्मनिर्भरता केन्द्र, मेलम्ची न.पा. ११	4640278	3960				515.21 3	4475.213	100	100	५२ घ.मि. PCC for RCC, ४२ घ.मि. इट्टा, ५ वटा ढोका, २५२ वर्ग मि. प्लाष्टर रङ धारा तथा बत्तीको कार्य भई संचालनमा आएको
42	धुसिनी खेलकुद ग्राउण्ड,मेलम्ची न.पा. ११	1161613	1000					1000	100	100	८८ घ.मि. जाली २६ घ.मि. बाल, १९४ वर्ग मि. तार जालि लगाइएको
43	थाक्ले एकिकृत बस्ती,मेलम्ची न.पा. १२	1109525	1000				106.87 9	1106.879	100	100	टेवा पर्खाल निर्माण भएको
44	मेलम्ची सिटी पार्क,मेलम्ची न.पा. ११	35459639.5	10000					10000	0	10	
45	बछुला देवी मन्दिर निर्माण, मेलम्ची न.पा. ९	640579	500				30.037	530.037	100	100	५ घ.मि. स्लेलिङ्ग, ९ घ.मि. PCC, ८ घ.मि. ईट्टाको प्रयोग भई मन्दिर निर्माण भएको

46	इनद्रेथर मन्दिर निर्माण तथा जिर्णोद्धार, मेलम्ची न.पा. ११	929945	800					129.94 4	929.944	100	100	झींगटी, टुडाल, कंक्रीट ब्लकको कार्य भएको
47	सामुहिक घरबास (Home Stay) निर्माण, मेलम्ची न.पा. ९	1159938	900					206.80 1	1106.801	100	100	१७ घ.मि. सोलिङ्ग, १८.४० घ.मि. PCC for RCC, १०.६० घ.मि. ईट्टाको गारो लगाउने कार्य भएको
48	बडा कार्यालय पर्खाल निर्माण, मे.न.पा -७	250000	250						250	100	100	२६ मि. लम्बाई र १ मिटर उचाईको पर्खाल निर्माण भएको
49	बडा कार्यालयदेखि स्वास्थ्यचौकीसम्म पक्की नाली निर्माण, मेलम्ची न.पा. ८	565377.65	300						300	100	100	हुंगा सिमेन्ट लगाई पक्की नाली निर्माण गरिएको
50	मेलम्ची वडा नं. ७ खेलकुद मैदान पर्खाल तथा व्यवस्थापन, मेलम्ची न.पा. ७	2362337				2000		351.56 1	2351.561	100	100	६५ मिटर लम्बाई, ४ मिटर उचाई भएको ढुङ्गा सिमेन्टको पर्खाल निर्माण भएको
51	भुपालटोल दलित बस्ती जोड्ने गोरटो सिडि निर्माण	169840				150		19.343	169.343	100	100	सिडि निर्माण कार्य भएको

53	सेल्ले सबदाह गृह निर्माण,मेलम्ची न.पा. ७	582362				500	61.023	561.023	100	100	ट्रस निर्माण गरी सबदाह गृह निर्माण भएको
54	थानकुने सार्वजनिक शौचालय निर्माण,मेलम्ची न.पा. ४	804887				750	21.691	771.691	80	60	दुई कोठे पक्की शौचालय निर्माण भएको
55	कोशेली घर निर्माण,मेलम्ची न.पा. ११	4798920				5000		5000	20	0	
56	गोल्माथान मन्दिर निर्माण,मेलम्ची न.पा. ९	1212331				1000	208.99	1208.99	100	100	४ घ.मि. सोलिङ्ग, १७ घ.मि. PCC, ५०घ.मि मेसिनरी वाल,१६०५.४२ के.जी. डण्डी सहित मन्दिर निर्माण
57	नम्वडोलिङ साङ्ग गुम्बा,मेलम्ची न.पा. १२	1097716				1000	92.7	1092.7	100	100	गुम्बा परिसर मर्मत तथा रंग रोगन कार्य भएको
58	विचारीचौरी मसाने पाटी,मे.न.पा. ,७	200409				200	13.276	213.276	96	96	मसानेपाटी निर्माण भएको
59	श्यामाश्यामा सत्संग केन्द्र,मेलम्ची न.पा. ११	1239683				1000	178.89 1	1178.891	100	100	४ कोठे भवनको निर्माण गरिएको
60	वडास्तरीय खेलकुद मैदान निर्माण मेलम्ची न.पा. १९	55298				500	84.357	584.357	100	100	५२७३.३३ घ.मि. माटो खन्ने काम

61	मेलम्ची बस पार्क निर्माण Phse I, मेलम्ची न.पा. ११	8520386.55				10000			10000	100	100	माटो कटिड फिलिड र ग्याविन बालको कार्य भएको
62	मेलम्ची बस पार्क निर्माण Phse II, मेलम्ची न.पा. ११	19052588				10634. 576			10634.57 6	60	40	२ वटा ट्रेस, ग्याविन बाल निर्माण भएको
63	सातकन्या मा.वि. खेलकुद मैदान, मेलम्ची न.पा. ९	715210.11				500		214.4	714.4	98	98	९५६८ घ.मि. खेलकुद मैदान सम्याउने काम भएको
	विविध जम्मा	109837189	19010	7000	0	47383. 58	0	68974 5	763138.6 2			